

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ д/с № 48
Чаплыгина Н.Н.
18 марта 2025 г



**План адаптации для МГН объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 48
"Вишенка" г. Белгорода**

308024 г. Белгород, ул. Костюкова, 4-а

Работы по адаптации объектов	ВИД работы	Категории МГН (К, С, О, Г, У)	ЭТАП работы*	Необходимое финанси- рование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта						
Обратиться в администрацию с предложением увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2026	Чаплыгина Н.Н.
Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов привести в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020	АФ	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2026	Чаплыгина Н.Н.
Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2026	Чаплыгина Н.Н.
Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 5.2.3. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2026	Чаплыгина Н.Н.

									Лестница наружная
Установка (замена) завершающих горизонтальных частей поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны в соответствии с п. 5.1.13. СП59.13330.2020	КР	С, О	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			
Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. в соответствии с п. 5.1.13. СП59.13330.2020	КР	С, О	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			
Установка бортиков в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			
Установка рельефных предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2020	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			
Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п.6.2.3. СП 59.13330.2020; в соответствии с п. 4.1.6 ГОСТ-Р-52875	КР	С	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			Пандус наружный
Ремонт пандуса, Уклон марша пандуса не более 1:20 (5%) в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2020 или организация помощи персонала	КР	К	3 этап	требуется дополнительного расчета	2035	Чаплыгина Н.Н.			
						Дверь (входная)			
Установить задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2026-2035	Чаплыгина Н.Н.			
			Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
		К, С, О, Г				Общие требования			
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам, согласно п.6.5.4. СП 59.13330.2020	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2026-2035	Чаплыгина Н.Н.			

